



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.										
FONDO:		FISM-DF-2020		DOMICILIO:		AVENIDA ALCALA No 19 COL. LOS CAFETALES CP. 94463										
No. DE OBRA:		2020301380008		No DE CONTRATO:		CLUBROBZOP/2020G02										
DESCRIPCION:		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA, PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NORTE 1 ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO NACIONAL COL CENTRO		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		\$3,259,738.46										
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.		FECHA DE ELABORACION:		10 DE SEPTIEMBRE DE 2020										
EJERCICIO:		2020		HOJA:		1 DE										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA						PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE TOTALES			
			VOL. PRESU.	VOL. AUTL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. AUTL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE AUTL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.		
Preliminares																
T-01	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constante verificación en campo, maquila del plano topográfico del terreno natural, de proyecto y de obra terminada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	2,357.33	0.00	5.10	2,352.23	\$ 8.76	\$ -	\$ -	\$ 8.76	\$ 20,650.21	\$ -	\$ 44.88	\$ 20,605.53		
D-01	Demolición y aplie a máquina de concreto hidráulico simple.	M3	387.74	0.00	80.87	316.77	\$ 347.23	\$ -	\$ -	\$ 347.23	\$ 138,107.28	\$ -	\$ 28,115.21	\$ 108,992.05		
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado	M3	516.83	42.71	0.00	559.64	\$ 40.22	\$ -	\$ -	\$ 40.22	\$ 20,790.92	\$ 1,717.80	\$ -	\$ 22,508.72		
A-02	Acarreo en camión kilometro subsiguiente, de material mixto en camino plano pavimentado	M3-KM	1,550.79	128.13	0.00	1,678.92	\$ 9.07	\$ -	\$ -	\$ 9.07	\$ 14,065.67	\$ 1,162.14	\$ -	\$ 15,227.80		
Drenaje sanitario																
E-02	Excavación a máquina en material tipo II de 0.00 a 2.00 m. De profundidad, incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	477.58	0.00	205.89	271.69	\$ 36.99	\$ -	\$ -	\$ 36.99	\$ 17,665.68	\$ -	\$ 7,615.87	\$ 10,049.81		
M-01	Arena compactada al 50% Proctor para tuberías, tendido de cama y acostillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	171.82	0.00	68.55	103.27	\$ 401.52	\$ -	\$ -	\$ 401.52	\$ 68,899.17	\$ -	\$ 27,524.20	\$ 41,464.97		
T-12	Suministro y colocación de tubería de 12" (30 cm.) De diámetro, de polietileno de alta densidad corrugada (PAD) marca "ADS" para drenaje sanitario, incluye: trazo, nivelación, empaque, cortes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ML	258.15	0.00	51.63	206.52	\$ 560.98	\$ -	\$ -	\$ 560.98	\$ 144,816.99	\$ -	\$ 28,963.40	\$ 115,853.59		
P-02	Pozo de visita de muro de tabique de 0.25 m. A tizon, aplanado pulido, despiante sobre manpostera, escalones, brocal y tapa de polietileno alta densidad para tráfico pesado, diámetro de 0.60 a 0.90 m. Sobre tubo de 0.30 a 0.45 m., profundidad rasante hidráulica, 1.75 m. Incluye: Excavación, rellenos y acarreo de material excedente producto de la excavación, materiales, mano de obra y herramienta necesaria.	PZA	6.00	1.00	0.00	7.00	\$ 13,655.41	\$ -	\$ -	\$ 13,655.41	\$ 81,932.46	\$ 13,655.41	\$ -	\$ 95,587.87		
M-02	Relleno en cepas con material producto de excavación, compactado al 90% Proctor, con compactador manual (ballarina), incluye: volteo con pala.	M3	277.87	0.00	188.68	79.29	\$ 194.19	\$ -	\$ -	\$ 194.19	\$ 53,978.99	\$ -	\$ 38,581.67	\$ 15,397.33		
										SUB-TOTAL HOJA UNO		16,535.35	130,845.03	446,687.67		

ELABORO	VERIFICO	REVISOR Y Vº. BO.	PAGO	AUTORIZO
ERIKA DANIELA MARQUEZ NORIEGA CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. ING. EDESSA MARQUEZ PERIA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. LIONEL ALBERTO PATIAN GONZALEZ TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL	

2018 - 2021
Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E. mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



M. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VIZCAYA
2018 – 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

[illegible]

ELABORO	VERIFICACION DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	AUTOREG
ERIKA DANIELA MARQUEZ NORIEGA CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	DE RIO BLANCO, VER. OBRA PUBLICA ING. EDUARDO LOPEZ MENDOZA SUPERVISOR DE OBRA	DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL A.L.C. REMATA JUDITH PATLAN GOMEZ TESORERO MUNICIPAL 2018 MONIC 21	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4. Col. Centro. C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.		DOMICILIO: AVENIDA ALCALA No 19 COL. LOS CAFETALES CP. 94483		No DE CONTRATO: CURIOBVZOP/2020002		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$3,259,738.46		FECHA DE ELABORACION: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		HOJA: 3 DE 8	
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES UNITARIOS			IMPORTES TOTALES		
		VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE FINQ.	
Agua Potable RD-26 3"													
E-02	Excavación a máquina en material tipo II de 0.00 a 2.00 m. De profundidad, incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	130.78	80.82	0.00	211.60	\$	\$	36.99	\$	4,837.55	\$	7,827.08	
M-01	Arena compactada al 80% Proctor para tuberías, tendido de cama y acostillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	59.45	11.21	0.00	70.68	\$	\$	401.52	\$	23,970.36	\$	28,371.40	
TH-03	Suministro y colocación de tubo P.V.C. hidráulico RD-26 de 3" (76 mm.) De diámetro con campana, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	198.15	96.22	0.00	284.37	\$	\$	145.00	\$	28,731.75	\$	42,683.65	
M-02	Relleno en cepas con material producido de excavación, compactado al 90% Proctor, con compactador manual (ballarina), incluye: volteo con pala.	71.33	69.63	0.00	140.96	\$	\$	194.19	\$	13,851.57	\$	27,373.02	
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado	92.73	0.00	0.90	91.83	\$	\$	40.22	\$	3,728.60	\$	3,693.40	
A-02	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado	278.19	0.00	2.70	275.49	\$	\$	9.07	\$	2,523.18	\$	2,488.60	
IH-03	Conexión a línea existente 3", incluye: 1 juntas gibault, un metro de rd-26 3" y un cople de reparación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	2.00	11.00	0.00	13.00	\$	\$	1,192.00	\$	2,384.00	\$	15,486.00	
CV-01	Cajas para operación de válvulas: tipo 2 de 1.00 x 0.90 m., medida interior, de 1.27 m. De altura y muros de 14.0 cm. de espesor incluye: excavación, carga y acarreo producido de la excavación a 3 km, tapa de polietileno alta densidad tráfico pesado, acero de refuerzo para armado según plano, materiales, mano de obra y herramienta.	9.00	0.00	7.00	2.00	\$	\$	7,028.95	\$	63,260.55	\$	14,057.90	
V-3	Suministro e instalación de válvula de compuerta de vástago fijo de 3" de diámetro, bridada de (150 psi.), puesta en obra, incluye: dos extremidades con su tornillería, válvula, materiales, mano de obra y herramienta.	9.00	0.00	7.00	2.00	\$	\$	6,146.02	\$	55,314.18	\$	12,292.04	
		SUB-TOTAL HOJA TRES			198,502.75			48,076.92			154,293.18		

ELABORO ERIKA DANIELA MARQUEZ NORIEGA CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	REVISADO ING. EDER PALACIOS BENITEZ SUPERVISOR DE OBRA	2018-2021 OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL LIC. RENATA JIMENEZ PARRALES 2018-2021 TESORERO MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021 PRESIDENTE MUNICIPAL
---	--	---	--	---

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.																											
FONDO: FISM-DF-2020		DOMICILIO: AVENIDA ALCALA No 19 COL. LOS CAFETALES CP. 94463																											
No. DE OBRA: 2020301380008		No DE CONTRATO: CL/RIOBVZOP/2020/002																											
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE NORTE 1 ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO NACIONAL COL CENTRO		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$3,256,738.48																											
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.		FECHA DE ELABORACION: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020																											
EJERCICIO: 2020		HOJA: 4 DE 8																											
CLAVE		C O N C E P T O		CANTIDADES DE O B R A				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES																	
				UNIDAD		VOL. PRESU.		VOL. ADITL.		VOL. DEDUC.		VOL. FINQ.		P. U. PRESU.		P. U. ADITL.		P. U. DEDUC.		P. U. FINQ.		IMPORTE PRESU.		IMPORTE ADITL.		IMPORTE DEDUC.		IMPORTE FINQ.	

AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

ELABORÓ: ERIKA DANIEL MARQUEZ NORIEGA CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL		VERIFICÓ: ING. ERIK PALACIOS SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRA		TESORERÍA MUNICIPAL LIC. RENAT 2018 TESORERO MUNICIPAL		AUTORIZÓ: ING. DAVID VELASQUEZ ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL	
MUNICIPIO		AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	


Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Públicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com

MUNICIPAL
2018 - 2021

FINIQUITO DE OBRA

[illegible]

	ELABORO	VERIFICO	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER	AUTORIZO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
ERIK A DANIELA JARQUEZ NORIEGA					
CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.					
REPRESENTANTE LEGAL					



FINIQUITO DE OBRA

CONTRATISTA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.													
DOMICILIO: AVENIDA ALCALA No 19 COL. LOS CAFETALES CP. 94463													
No DE CONTRATO: CLURIOBVZQP/2020002													
IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$3,259,739.46													
FECHA DE ELABORACION: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020													
HOJA: 6 DE 8													
CONCEPTO													
CANTIDADES DE O B R A													
PRECIOS UNITARIOS													
IMPORTES TOTALES													
CLAVE	UNIDAD	VOL. PRESEL.	VOL. ADITI.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESEL.	P. U. ADITI.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESEL.	IMPORTE ADITI.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.

ELABORO	VERIFICADO	ING. EDER PALACIOS VENTURA SUPERVISOR DE OBRAS	ING. EDER PALACIOS VENTURA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ERIK A DANIEL MARQUEZ NORIEGA			
CORPORATIVO CONSTRUCTORA DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BILBAO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	AUTORIZO
TESORERIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
LIC. REYNATA JUDITH PATLAN GOMEZ	ESTADO DE GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021	MUNICIPAL

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz
Tel: comutador 272 751 37 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.										
FONDO: FISM-DF-2020		DOMICILIO: AVENIDA ALCALA No 19 COL. LOS CAFETALES CP. 94463										
No. DE OBRA: 2020301380008		CURIOBIZOP/2020002										
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE NORTE 1 ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO NACIONAL COL. CENTRO		No DE CONTRATO: \$3,259,738.46										
LOCALIDAD: RIO BLANCO, VER.		FECHA DEL CONTRATO CON I.V.A. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020										
EJERCICIO: 2020		HOJA: 7 DE										
CLAVE		PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES						
		UNIDAD	VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		VOL.	
			PRESU.	ADITL.	DEDUC.	FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.
								</				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

VERIFICADO POR:

ING. ERIKA DANIELA MARQUEZ NORIEGA
SUPERVISOR DE OBRA

PAGO:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
L.C. RENATA DOMÍNGUEZ
TESORERERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.											
FONDO: FISM-DF-2020		DOMICILIO: AVENIDA ALCALA No 19 COL. LOS CAFETALES CP. 94463											
No. DE OBRA: 2020301380008		No DE CONTRATO: CLURIOBZVOP/2020/002											
DESCRIPCION: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA, PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NORTE 1 ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO NACIONAL COL. CENTRO		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$3,259,738.46											
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.		FECHA DE ELABORACION: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020											
EJERCICIO: 2020		HOJA: 8 DE											
C O N C E P T O		CANTIDADES DE O B R A				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
CLAVE	UNIDAD	VOL. PRELU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRELU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRELU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.
EXT03	DEMOLICION A MANO DE PRISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 18 CM DE ESPESOR, INCLUYE: APLE DEL MATERIAL	0.00	0.00	0.00	72.53	\$ 53.47	\$ -	\$ -	\$ 53.47	\$ -	\$ 3,878.18	\$ -	\$ 3,878.18
EXT04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "TEE" HOCO PVC 3" X 3" . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	0.00	0.00	0.00	5.00	\$ 760.78	\$ -	\$ -	\$ 760.78	\$ -	\$ 3,803.90	\$ -	\$ 3,803.90
EXT05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "CRUZ" HOCO PVC 3" X 3" . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 927.80	\$ -	\$ -	\$ 927.80	\$ -	\$ 927.80	\$ -	\$ 927.80
EXT06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "TAPON" HOCO PVC 3" . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	0.00	0.00	0.00	2.00	\$ 585.13	\$ -	\$ -	\$ 585.13	\$ -	\$ 1,170.26	\$ -	\$ 1,170.26
EXT07	DEMOLICION A MANO DE REGISTRO EN MAL ESTADO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 14 CM. INCLUYE: APLE DEL MATERIAL	0.00	0.00	0.00	14.00	\$ 561.60	\$ -	\$ -	\$ 561.60	\$ -	\$ 7,862.40	\$ -	\$ 7,862.40
EXT08	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL, HASTA UNA ALTURA DE 80 CMS, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6X3X32 CMS, ASIENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM, REFORZADO CON ARMEX 15-15.4 A CADA 2 MTS., ACABADO COMUL A PLOMO Y REGILA, INCLUYE: PINTURA, CIMBRA, DECIMERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.00	0.00	0.00	51.89	\$ 828.36	\$ -	\$ -	\$ 828.36	\$ -	\$ 42,879.82	\$ -	\$ 42,879.82
EXT09	DEMOLICION DE POSTE A BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: APLE DE MATERIAL, PRODUCTO DE DEMOLICION.	0.00	0.00	0.00	4.00	\$ 116.74	\$ -	\$ -	\$ 116.74	\$ -	\$ 466.96	\$ -	\$ 466.96
EXT10	REHABILITACION DE ALICANTARILLA PLUMAL DE DIMENSIONES DE 1.71 X 0.80 MTS CON REJILLA DE PIR DE 2X2" COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA E C-25/50KG/CMS ARMADO CON MALLA ELECTROREJOLADA 6.6 10-10 Y REFORZOS CON VARILLA.	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 21,713.28	\$ -	\$ -	\$ 21,713.28	\$ -	\$ 21,713.28	\$ -	\$ 21,713.28
EXT11	REHABILITACION DE ALICANTARILLA PLUMAL DE DIMENSIONES DE 1.68 X 0.80 MTS CON REJILLA DE PIR DE 2X2" Y RECUPERACION DE REJILLA EXISTENTE, COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA E C-25/50KG/CMS ARMADO CON MALLA ELECTROREJOLADA 6.6 10-10 Y REFORZOS CON VARILLA.	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 26,472.72	\$ -	\$ -	\$ 26,472.72	\$ -	\$ 26,472.72	\$ -	\$ 26,472.72
EXT12	ELABORACION DE ESCALONES CON UNA PUELLA DE 80 CMS POR UN PENALTE DE 18 CMS PROMEDIADO ACABADO MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	0.00	26.14	\$ 572.26	\$ -	\$ -	\$ 572.26	\$ -	\$ 14,958.89	\$ -	\$ 14,958.89
EXT13	ELABORACION DE RAMPA PEATONAL ACABADO ESCOBILLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE 150 KG/CMS, INCLUYE: CIMBRA, RELENO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	0.00	0.00	0.00	15.64	\$ 468.68	\$ -	\$ -	\$ 468.68	\$ -	\$ 7,330.18	\$ -	\$ 7,330.18
EXT14	ACERO DE REFORZADO (LONGITUD DE 4.80 MTS) PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO A CADA 3 MTS. A BASE DE ARMEX 15-15.4 Y VARILLA LISA DE 3PT INCLUYE: HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, COLOCACION MATERIALES Y MANO DE OBRA.	0.00	0.00	0.00	66.00	\$ 290.85	\$ -	\$ -	\$ 290.85	\$ -	\$ 19,196.10	\$ -	\$ 19,196.10
EXT15	TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO (TEYOLOTE) PARA ESTABILIZAR LA CARPA SUBSANTANTE, INCLUYE: MATERIALES MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	0.00	0.00	0.00	57.13	\$ 454.07	\$ -	\$ -	\$ 454.07	\$ -	\$ 25,941.37	\$ -	\$ 25,941.37
SUB-TOTAL HOJA OCHO										0.00	176,601.89	0.00	176,601.89
SUBTOTAL HOJA UNO										560,997.35	16,535.35	130,845.08	446,687.67
SUBTOTAL HOJA DOS										300,095.34	0.00	112,234.34	187,861.02
SUBTOTAL HOJA TRES										198,502.75	48,075.92	92,285.48	154,293.18
SUBTOTAL HOJA CUATRO										124,265.51	0.00	59,144.90	65,120.61
SUBTOTAL HOJA CINCO										151,461.52	48,292.81	13,619.58	186,094.74
SUBTOTAL HOJA SEIS										1,298,397.51	131,811.81	28,000.45	1,402,208.87
SUBTOTAL HOJA SIETE										176,399.38	35,341.09	20,489.02	191,251.44
SUBTOTAL HOJA OCHO										0.00	176,601.89	0.00	176,601.89
TOTAL ACUMULADO										2,810,119.38	456,618.81	456,618.80	2,810,119.38

ELABORO ERIKA DANIELA MARQUEZ NORIEGA CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	VERIFICA ING. EIDER VALLEJO VILLALBA SUPERVISOR DE OBRA	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PÚBLICAS ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA SUPERVISOR DE OBRA	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL LIC. RENATA JORDAN ATLANZOTZ TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021			