



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.														
FONDO: FISM-DF 2021		DOMICILIO: AV. ALCALA No. 19 COL. LOS CAFETALES C.P 94463														
No. DE OBRA: 2021/301380011		No DE CONTRATO: CLJRI0BVZOP/2021/007														
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO- MARTIN TORRES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NORTE 13		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$2,985,518.99														
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.		FECHA DE ELABORACION: 11 DE AGOSTO DE 2021														
EJERCICIO: 2021		HOJA: 1 DE 6														
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES					
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.		
PRELIMINARES																
T-01	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel para su constante verificación en campo, medición del terreno natural, de proyecto y de obra terminada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	2,537.06	0.00	434.74	2,102.32	\$ -	\$ -	\$ 10.55	\$ 28,765.98	\$ -	\$ -	\$ 4,686.50	\$ 22,179.48		
CARBL	Corte de abtal hasta 1.20 cms de diametro hasta 7 mts de altura, incluye: excavación, carga y volteo de bocan.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ -	\$ -	\$ 7,669.03	\$ 15,338.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,338.06		
D-01	Demolicion y gale a máquina de concreto hidráulico simple	M3	2.14	11.88	0.00	14.02	\$ -	\$ -	\$ 316.30	\$ 676.88	\$ 3,757.65	\$ -	\$ -	\$ 4,434.53		
D-03	Demolicion y gale a mano de pico o bazuqueo de concreto simple de 8 a 10 cm de espesor, incluye: acarreo de material a la primera estacion a 20 mts.	M2	231.12	0.00	7.14	223.88	\$ -	\$ -	\$ 55.99	\$ 12,940.41	\$ -	\$ -	\$ 399.77	\$ 12,540.64		
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camion 1er término, de material molido en camino plano pavimentado.	M3	37.88	16.75	0.00	54.63	\$ -	\$ -	\$ 39.25	\$ 1,488.79	\$ 657.44	\$ -	\$ -	\$ 2,144.23		
A-02	Acarreo en camion lábmotro subsecuente, de material molido en camino plano pavimentado.	M3/KM	113.64	50.25	0.00	163.89	\$ -	\$ -	\$ 8.86	\$ 1,006.85	\$ 445.22	\$ -	\$ -	\$ 1,452.07		
DRENAJE SANITARIO																
E-02	Excavación a máquina en material tipo II de 0.60 a 2.00 M. de profundidad, incluye: afino de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	200.64	0.00	36.88	163.66	\$ -	\$ -	\$ 70.45	\$ 14,135.09	\$ -	\$ -	\$ 2,605.24	\$ 11,529.85		
M-01	Arma compactada al 90% proctor para tuberías, tendido de cama y acollado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	72.36	9.38	0.00	81.74	\$ -	\$ -	\$ 524.12	\$ 37,925.32	\$ 4,916.25	\$ -	\$ -	\$ 42,841.57		
T-12	Suministro y colocación de tubería de 12" (30 CM) de diametro, de polietileno de alta densidad compactada (PAD) marca "ADP" para drenaje sanitario, incluye: trazo, nivelación, empaque, cortes, dependientes, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	MIL	139.40	0.00	58.60	80.80	\$ -	\$ -	\$ 659.48	\$ 91,931.51	\$ -	\$ -	\$ 38,645.53	\$ 53,285.98		
P-01	Pozo de visita de muro de tabique de 0.25 m. a 1.50 m, alzado pulido, desplante sobre manopostaria, escalones, brocal y tapa de polietileno alta densidad para trafico pesado, diametro de 0.60 a 0.80 m, sobre tubo de 0.30 a 0.45 m, profundidad rasante hidráulica, 1.60 m, incluye: excavación, relleno, y acarreo de material excedente producto de la excavación, materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	2.00	1.00	0.00	3.00	\$ -	\$ -	\$ 13,618.10	\$ 27,236.20	\$ 13,618.10	\$ -	\$ -	\$ 40,854.30		
P-02	Pozo de visita de muro de tabique de 0.25 m. a 1.50 m, alzado pulido, desplante sobre manopostaria, escalones, brocal y tapa de polietileno alta densidad para trafico pesado, diametro de 0.60 a 0.80 m, sobre tubo de 0.30 a 0.45 m, profundidad rasante hidráulica, 1.75 m, incluye: excavación, relleno, y acarreo de material excedente producto de la excavación, materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	3.00	0.00	3.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ 14,319.58	\$ 42,958.74	\$ -	\$ -	\$ 42,958.74	\$ -		
P-03	Interconexión a pozo de visita existente hasta un diametro de 18", incluye: demolición de muro de tabique de 28 cm y reparación de pozo con mortero proporción 1:4.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ -	\$ -	\$ 2,183.45	\$ 2,183.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,183.45		
M-02	Relleno en cepas con material producto de excavación, compactada al 90% proctor, con compactador manual (buzina), incluye: volteo con pala.	M3	112.55	0.00	41.71	70.84	\$ -	\$ -	\$ 188.20	\$ 21,181.91	\$ -	\$ -	\$ 7,849.82	\$ 13,332.09		
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camion 1er término, de material molido en camino plano pavimentado.	M3	407.15	0.00	288.48	120.67	\$ -	\$ -	\$ 39.25	\$ 15,980.64	\$ -	\$ -	\$ 11,244.34	\$ 4,736.30		
A-02	Acarreo en camion lábmotro subsecuente, de material molido en camino plano pavimentado.	M3-KM	1,221.45	0.00	859.44	362.01	\$ -	\$ -	\$ 8.86	\$ 10,822.05	\$ -	\$ -	\$ 7,614.64	\$ 3,207.41		
SUB-TOTAL HOJA UNO											23,384.66	115,904.59	230,059.96			

ELABORO	VERIFICO	PAGO
ERIK DANIEL RODRIGUEZ NORIEGA CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL DAVID VELAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ TESORERO MUNICIPAL

2018 - 2021

Av. Veracruz No. 7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.									
FONDO:		FISM-DF 2021		DOMICILIO:		AV. ALCALA No. 19 COL. LOS CAFETALES C.P 94483									
No. DE OBRA:		2021301380011		No DE CONTRATO:		CLURIOBZ/OP/2021/007									
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO- MARTIN TORRES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NORTE 13		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		\$2,985,518.99									
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.		FECHA DE ELABORACION:		11 DE AGOSTO DE 2021									
EJERCICIO:		2021		HOJA:		2 DE 6									
CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDADES DE O B R A				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES				
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.	
DESCARGAS DOMICILIARIAS															
E-04	Excavación a mano en capas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afino de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	108.61	0.00	28.61	82.00	\$ 218.16	\$ -	\$ -	\$ 218.16	\$ 23,694.36	\$ -	\$ 5,805.24	\$ 17,889.12	
M-01	Arena compactada al 90% proctor para tuberías, tendido de cama y acortillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	40.27	1.16	0.00	41.43	\$ 524.12	\$ -	\$ -	\$ 524.12	\$ 21,106.31	\$ 607.88	\$ -	\$ 21,714.29	
T-6	Suministro y colocación de tubería de 8" (15 cm) de diámetro, de polietileno de alta densidad compactada (PAD) marca "ADS" o similar para drenaje sanitario, incluye: trazo, nivelación, empuje, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ML	126.80	27.21	0.00	153.81	\$ 219.65	\$ -	\$ -	\$ 219.65	\$ 27,807.69	\$ 5,976.68	\$ -	\$ 33,784.37	
R-01	Registro de 0.40 x 0.60 x 1.00 M. medidas interiores, de tabique tipo recubridor 14 CM. De espesor, juntado con mortero cemento-arena 1:4, acabado pulido y planilla de concreto F'C = 100 KG/CM2, incluye: excavación, marco, contramarco, tapa de concreto, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	18.00	0.00	3.00	15.00	\$ 2,654.74	\$ -	\$ -	\$ 2,654.74	\$ 47,785.32	\$ -	\$ 7,964.22	\$ 39,821.10	
B-01	Suministro y colocación de bota de insulación de 12" x 6", para descarga domiciliar, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	18.00	0.00	9.00	9.00	\$ 391.18	\$ -	\$ -	\$ 391.18	\$ 7,041.24	\$ -	\$ 3,520.62	\$ 3,520.62	
M-02	Relleno en capas con material producto de excavación, compactada al 90% proctor, con compactador manual (ballarina), incluye: volteo con pala.	M3	86.35	0.00	49.58	36.77	\$ 188.20	\$ -	\$ -	\$ 188.20	\$ 16,251.07	\$ -	\$ 9,330.96	\$ 8,920.11	
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er kilómetro, de material moído en camino plano pavimentado.	M3	28.93	29.87	0.00	58.80	\$ 39.25	\$ -	\$ -	\$ 39.25	\$ 1,135.50	\$ 1,172.40	\$ -	\$ 2,307.90	
A-02	Acarreo en camión kilómetro subsiguiente, de material moído en camino plano pavimentado.	M3-KM	86.79	88.61	0.00	176.40	\$ 8.86	\$ -	\$ -	\$ 8.86	\$ 768.96	\$ 783.94	\$ -	\$ 1,562.90	
AGUA POTABLE															
E-02	Excavación a máquina en material tipo II de 0.00 a 2.00 M. de profundidad, incluye: afino de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	108.19	11.54	0.00	119.73	\$ 70.45	\$ -	\$ -	\$ 70.45	\$ 7,621.69	\$ 812.89	\$ -	\$ 8,434.98	
M-01	Arena compactada al 90% proctor para tuberías, tendido de cama y acortillado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	47.21	7.22	0.00	54.43	\$ 524.12	\$ -	\$ -	\$ 524.12	\$ 24,743.71	\$ 3,784.14	\$ -	\$ 28,527.85	
TH-03	Suministro y colocación de tubo P.V.C. hidráulico RD-28 de 3" (76 mm) de diámetro con campana, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ML	163.83	3.53	0.00	167.46	\$ 143.39	\$ -	\$ -	\$ 143.39	\$ 23,505.92	\$ 506.17	\$ -	\$ 24,012.09	
M-02	Relleno en capas con material producto de excavación, compactada al 90% proctor, con compactador manual (ballarina), incluye: volteo con pala.	M3	57.64	7.67	0.00	65.31	\$ 188.20	\$ -	\$ -	\$ 188.20	\$ 10,847.85	\$ 1,443.49	\$ -	\$ 12,291.34	
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er kilómetro, de material moído en camino plano pavimentado.	M3	65.72	5.03	0.00	70.75	\$ 39.25	\$ -	\$ -	\$ 39.25	\$ 2,579.51	\$ 197.43	\$ -	\$ 2,776.94	
A-02	Acarreo en camión kilómetro subsiguiente, de material moído en camino plano pavimentado.	M3-KM	197.16	15.09	0.00	212.25	\$ 8.86	\$ -	\$ -	\$ 8.86	\$ 1,748.84	\$ 133.70	\$ -	\$ 1,880.54	
IH-03	Conexión a línea existente 3". Incluye: 1 junta gballu, un metro de RD-28 3" y un cople de reparación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	3.00	0.00	1.00	2.00	\$ 1,083.78	\$ -	\$ -	\$ 1,083.78	\$ 3,251.34	\$ -	\$ 1,083.78	\$ 2,167.56	
CV-01	Caja para operación de válvulas, tipo 2 de 1.00 x 0.80 M., medida interior, de 1.27 M. de altura y muros de 14 CM. De espesor. Incluye: excavación, carga y acarreo producto de la excavación a 3 m., tapa de polietileno alta densidad (tubo pasado, acero de refuerzo para armado según plano), materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	4.00	0.00	2.00	2.00	\$ 9,365.03	\$ -	\$ -	\$ 9,365.03	\$ 37,480.12	\$ -	\$ 18,730.06	\$ 18,730.06	
SUB-TOTAL HOJA DOS												257,347.73	15,428.92	46,434.88	226,341.77

ELABORO	VERIFICO	PAGO	AUTORIZO
ERIKA DANIELA RODRIGUEZ NORIEGA	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL D. L. DE RIO BLANCO, VER.
CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA	TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENCIA
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR DE OBRA		PRESIDENTE MUNICIPAL

2018 - 2021

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Públicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:	H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.	CONTRATISTA:	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.											
FONDO:	FISM-DF 2021	DOMICILIO:	AV. ALCALA No. 19 COL. LOS CAFETALES C.P 94483											
No. DE OBRA:	2021/301380011	No DE CONTRATO:	CL/RIOBVZ/OP/2021/007											
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO- MARTIN TORRES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NORTE 13	IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.	\$2,985,518.99											
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.	FECHA DE ELABORACION:	11 DE AGOSTO DE 2021											
EJERCICIO:	2021	HOJA:	3 DE 6											
CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	CANTIDADES DE O B R A				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES			
			VOL. PREBU.	VOL. ADITI.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PREBU.	P. U. ADITI.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PREBU.	IMPORTE ADITI.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.
V-3	Suministro e instalación de válvula de compuerta de latón de 3" de diámetro, brida de (150 PSI), puesta en obra, incluye dos extremidades con su tornillería, válvula, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 6,018.98	\$ -	\$ -	\$ 6,018.98	\$ 12,037.96	\$ -	\$ -	\$ 12,037.96
E-04	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	21.13	13.70	0.00	34.83	\$ 218.16	\$ -	\$ -	\$ 218.16	\$ 4,608.72	\$ 2,988.79	\$ -	\$ 7,596.51
M-01	Aserra compactada al 90% proctor para liberías, tendido de cama y acollado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	7.67	5.01	0.00	12.68	\$ 524.12	\$ -	\$ -	\$ 524.12	\$ 4,020.00	\$ 2,625.84	\$ -	\$ 6,645.84
HT-01	Suministro e instalación de tubería domiciliar de 13 MM. (1/2" de diámetro, incluye: abrazadera, conectores, hasta 5 mts de manguera léica, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	18.00	0.00	1.00	17.00	\$ 802.35	\$ -	\$ -	\$ 802.35	\$ 14,442.30	\$ -	\$ 802.35	\$ 13,639.95
HT-02	Suministro y colocación de bota corte FO-FO. Y válvula de seguridad (V.M.), para tubería domiciliar, incluye: conexión a tubería con elementos necesarios en bronce, materiales, mano de obra, y herramienta.	PZA	18.00	0.00	1.00	17.00	\$ 1,109.44	\$ -	\$ -	\$ 1,108.44	\$ 19,980.92	\$ -	\$ 1,109.44	\$ 18,860.48
M-02	Relleno en cepas con material producto de excavación, compactada al 90% proctor, con compactador manual (batería), incluye: valiso con pala.	M3	13.45	8.72	0.00	22.17	\$ 188.20	\$ -	\$ -	\$ 188.20	\$ 2,531.29	\$ 1,641.10	\$ -	\$ 4,172.39
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er idómeto, de material mudo en camino plano pavimentado.	M3	9.98	6.48	0.00	16.46	\$ 39.25	\$ -	\$ -	\$ 39.25	\$ 391.72	\$ 254.34	\$ -	\$ 646.06
A-02	Acarreo en camión Mómeto subsecuente, de material mudo en camino plano pavimentado.	M3-KM	29.94	19.44	0.00	49.38	\$ 8.86	\$ -	\$ -	\$ 8.86	\$ 285.27	\$ 172.24	\$ -	\$ 437.51
GUARNICIONES Y BANQUETAS														
E-04	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 M., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3	38.79	0.00	12.00	26.79	\$ 218.16	\$ -	\$ -	\$ 218.16	\$ 8,462.43	\$ -	\$ 2,617.92	\$ 5,844.51
A-01	Carga con maquinaria y acarreo en camión 1er idómeto, de material mudo en camino plano pavimentado.	M3	14.89	0.00	14.89	0.00	\$ 39.25	\$ -	\$ -	\$ 39.25	\$ 584.43	\$ -	\$ 584.43	\$ -
A-02	Acarreo en camión Mómeto subsecuente, de material mudo en camino plano pavimentado.	M3-KM	44.67	0.00	44.67	0.00	\$ 8.86	\$ -	\$ -	\$ 8.86	\$ 395.78	\$ -	\$ 395.78	\$ -
G-01	Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra F'c = 200KG/CM2, de sección trapezoidal 15 x 20 x 40 CM, incluye: trazo y nivelación, limpieza y flego de la superficie, vedado y tendido del concreto, vibrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	484.89	0.00	150.08	334.81	\$ 327.86	\$ -	\$ -	\$ 327.86	\$ 158,976.04	\$ -	\$ 49,205.23	\$ 109,770.81
G-02	Suministro y aplicación de pintura de tráfico en guarniciones color amarillo, marca comex (o de igual calidad), aplicada a dos manos, incluye: materiales, herramienta, equipo, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	ML	484.89	0.00	317.01	167.88	\$ 40.44	\$ -	\$ -	\$ 40.44	\$ 19,608.95	\$ -	\$ 12,819.88	\$ 6,789.07
M-02	Relleno en cepas con material producto de excavación, compactada al 90% proctor, con compactador manual (batería), incluye: valiso con pala.	M3	27.34	0.00	27.34	0.00	\$ 188.20	\$ -	\$ -	\$ 188.20	\$ 5,145.39	\$ -	\$ 5,145.39	\$ -
SUB-TOTAL HOJA TRES											251,441.20	7,682.31	72,680.42	186,443.09

LABOR	VERIFICAR	PAGO	AUTORIZAR
ERIKI DANIEL RODRIGUEZ NORIEGA	H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.	LIC RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA	TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA		2018-2021

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



FINIQUITO DE OBRA

ELABORÓ	VERIFICÓ	REVISÓ	PAGO
ERIKADANIEL MARCHUEZ NORIEGA CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO SANCHEZ MENDOZA SUBDIRECTOR DE OBRAS	ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ TESORERO MUNICIPAL

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E mail obraspublicasrioblanco@outlook.com

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.																							
FONDO:		FISAF 2021		DOMICILIO:		AV. ALCALA No. 19 COL. LOS CAFETALES C.P. 94463																							
No. DE OBRA:		2021/301380011		No DE CONTRATO:		CUJBIOVZOP/2021/007																							
DESCRIPCION:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO- MARTIN TORRES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NORTE 13		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		\$2,985,518.99																							
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.		FECHA DE ELABORACION:		11 DE AGOSTO DE 2021																							
EJERCICIO:		2021		HOJA:		5 DE 6																							
CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD		CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES UNITARIOS				IMPORTES TOTALES											
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.	
								VOL.		VOL.		VOL.		VOL.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.		P. U.					



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:	H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.	CONTRATISTA:	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V.													
FONDO:	FISMDF 2021	DOMICILIO:	AV. ALCALA No. 19 COL. LOS CAFETALES C.P. 94463													
No. DE OBRA:	2021301380011	No DE CONTRATO:	CUROBZVOP/2021/007													
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO- MARTIN TORRES ENTRE CALLES BENTO JUAREZ Y NORTE 13	IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.	\$2,985,518.99													
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.	FECHA DE ELABORACION:	11 DE AGOSTO DE 2021													
EJERCICIO:	2021	HOJA:	6 DE 6													
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	PREBU.	ADTL.	DEDUC.	FINQ.	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	FINQ.

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E-mail obraspublicasrioblanco@outlook.com

EXT8	Construcción de jardines en forma de redondeles con un perímetro de 6.00 y 0.65 mts de altura, forjada a base de block 15x20x40cms en 12 cms de espesor, pintado con mortero cemento arena 1:4 y forrado con recibo negro de 20x40 cms y 2 cms de espesor. Incluye: excavación, caldera de apoyo de 14" @ 15 cms, 4 veredas de 5 cms x 20 armado con 2 var num 3 y establos de 14" @ 15 cms, tablero material producido de la excavación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución como se indica en el proyecto.	PZA	1.00	0.00	1.00	\$ 9,272.43	\$ -	\$ -	\$ 9,272.43	\$ -	\$ -	\$ 9,272.43	\$ -	\$ -	\$ 9,272.43	\$ 9,272.43
EXT9	Firma de concreto hecho en obra (C= 150kg/m ³ , agregado máximo 3M" para alcanzar niveles de proyecto, pomedo 7 cm. Incluye: trazo y nivelación, alfa, preparación de la superficie, cimbra en formales, colado, desmoldado, materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M2	372.00	0.00	372.00	\$ 235.90	\$ -	\$ -	\$ 235.90	\$ -	\$ -	\$ 235.90	\$ -	\$ -	\$ 235.90	\$ 87,754.80
EXT10	Suministro y colocación de recibo de diferentes colores de 40 x 60 x 0.02 cm de espesor, estacionado con mortero cemento arena. Incluye: cortes y desperdicios.	M2	372.00	0.00	372.00	\$ 567.65	\$ -	\$ -	\$ 567.65	\$ -	\$ -	\$ 567.65	\$ -	\$ -	\$ 567.65	\$ 211,165.80
EXT11	Rehabilitación de poste de alumbrado público para luminarias. Incluye: desmontaje, recorte, pintura, placa de base, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	2.00	0.00	2.00	\$ 6,413.36	\$ -	\$ -	\$ 6,413.36	\$ -	\$ -	\$ 6,413.36	\$ -	\$ -	\$ 6,413.36	\$ 12,826.72
						CONTRATISTA RENUNCIA A LA CANTIDAD DE:		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,418.03
						SUB-TOTAL HOJA SEIS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,418.03
						SUBTOTAL HOJA UNO		\$ 322,569.88	\$ 23,394.66	\$ 115,904.48	\$ 230,969.96					
						SUBTOTAL HOJA DOS		\$ 257,347.73	\$ 15,428.92	\$ 46,434.88	\$ 226,341.77					
						SUBTOTAL HOJA TRES		\$ 251,441.20	\$ 7,682.31	\$ 72,680.42	\$ 186,443.09					
						SUBTOTAL HOJA CUATRO		\$ 1,607,214.92	\$ 42,600.31	\$ 263,292.98	\$ 1,386,522.25					
						SUBTOTAL HOJA CINCO		\$ 135,149.54	\$ 180,182.49	\$ 86,577.55	\$ 226,754.49					
						SUBTOTAL HOJA SEIS		\$ 0.00	\$ 321,019.75	\$ 3,418.03	\$ 317,601.72					
						SUBTOTAL ACUMULADO		\$ 2,573,723.27	\$ 590,308.44	\$ 590,308.44	\$ 2,573,723.27					
						TOTAL ACUMULADO		\$ 2,573,723.27	\$ 590,308.44	\$ 590,308.44	\$ 2,573,723.27					
						IVA		\$ 411,795.72	\$ 94,449.35	\$ 94,449.35	\$ 411,795.72					
						TOTAL		\$ 2,985,518.99	\$ 684,757.79	\$ 684,757.79	\$ 2,985,518.99					

ELABORO	ERKA DANIEL GONZALEZ NORIEGA CORPORATIVO CONSTRUCTOR DANIMAR S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	REVISOR	ING. EDUARDO GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRA	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. 2018-2021 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. 2018-2021 TESORERIA MUNICIPAL LIC. RENATA JUDDY PATLAN GOMEZ TESORERA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. 2018-2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL CARLOS ALVARO VELASQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
---------	---	---------	---	--	---	--

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E-mail obraspublicasrioblanco@outlook.com