



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**

**No DE OBRA 2021301380104, Contrato CLI/RIOBVZ/OP/2021/013: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALLE 6 DE DICIEMBRE, 15 DE ENERO Y 7 DE ENERO, COL. VILLAS DE TENANGO.**

Con fecha 09 de agosto del año en curso, la empresa contratista: Aldo Mauricio Flores Urbano comunicó a la Dirección de Obras Públicas, la **terminación de los trabajos** relativos al contrato **CLI/RIOBVZ/OP/2021/013**, motivo por el cual se levanta la presente acta conforme a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 212 del Reglamento de la citada Ley; así como cláusula Decima Séptima del contrato de obra en comento; con la finalidad de hacer constar el estado que guarda la obra para la entrega recepción de los trabajos: **Rehabilitación de Pavimentación y Línea de Distribución de Agua calle 6 de Diciembre, 15 de Enero y 7 de Enero, Col. Villas de Tenango**, amparados en el contrato de Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado de fecha **09 de junio de 2021**, celebrado por una parte por el Municipio de Río Blanco y por la otra la empresa: Aldo Mauricio Flores Urbano.

**LUGAR Y FECHA:**

En la colonia **Villas de Tenango** Municipio de Río Banco, Ver., siendo las 12.15 horas del día **12 de agosto del año 2021**, se reunieron los C. **Ing. Humberto Rodríguez Peña**, Director de Obras Públicas; **Ing. Eder Palacios Méndez**, Supervisor de Obra adscrito a la Dirección de Obras públicas y **C. Aldo Mauricio Flores Urbano**, propietario de la empresa.

**ANTECEDENTES:**

El contrato No CLI/RIOBVZ/OP/2021/013 de fecha 09 de junio de 2021, adjudicado como resultado del procedimiento de **Invitación a Cuando Menos Tres Personas**, habiendo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  
OBRAS PUBLICAS  
2018 2021

*Humberto Rodríguez Peña*



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

seguido el procedimiento correspondiente con base a lo establecido en los Artículos 34 fracción II, 49 Y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el 62 del Reglamento de la citada Ley.

Con fecha 30 de marzo de 2021, mediante Acta No 15 de Sesión Ordinaria de Cabildo; autoriza la inversión para realizar la obra con recursos del Programa de Inversión FORTAMUN-DF 2019.

**IMPORTE CONTRACTUAL:**

Importe del contrato con I.V.A incluido: **\$1'502,902.45** (Un millón quinientos dos mil novecientos dos pesos 45/100 M.N)

**FIANZAS OTORGADAS:**

La empresa otorgó la **Fianza No 022543-00000** de fecha 09 de junio de 2021, por un monto de **\$129,560.56** expedida por Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora S.A. de C.V, a favor de Municipio de Río Blanco, Ver.; para garantizar el debido **cumplimiento** del contrato de obra No **CLI/RIOBVZ/OP/2021/013**, como lo establece la Cláusula Decima Segunda del Contrato en referencia.

Y **Fianza No 022541-00000** de fecha 09 de junio de 2021, por un monto de **\$450,870.74** expedida por Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora S.A. de C.V, a favor del Municipio de Río Blanco, Ver., para garantizar la debida aplicación del **anticipo** o devolución en su caso de que el mismo no sea amortizado totalmente como lo establece la cláusula Decima Segunda del Contrato.

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:**

- Fecha de inicio contractual: 10 de junio de 2021
- Fecha contractual de terminación: 19 de agosto de 2021
- Fecha de inicio real: 10 de junio de 2021
- Fecha de terminación real: 09 de agosto de 2021

*[Firma manuscrita]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

*[Firma manuscrita]*  
*[Firma manuscrita]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. CONTRALORIA INTERNA 2018 - 2021

*[Firma manuscrita]*



# H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

## 2018 – 2021

### DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



#### ANTICIPO OTORGADO:

**\$450,870.74** (Cuatrocientos cincuenta mil ochocientos setenta pesos 74/100 M.N), incluido el impuesto al valor agregado (IVA), estipulado en la cláusula Novena del contrato.

#### INVERSIÓN EJERCIDA: \$1'502,902.45

	IMPORTE CON I.V.A	PERIODO DE EJECUCIÓN
ANTICIPO	\$ 450,870.74	
ESTIMACIÓN 1	\$ 985,679.12	DEL 10 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2021
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	\$ 66,352.59	DEL 25 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2021
<b>SUMA DE ESTIMACIONES</b>	<b>\$ 1'502,902.45</b>	

#### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

META PROGRAMADA	META REALIZADA
MANTENIMIENTO DE POZOS DE VISITA EXISTENTES HASTA 3 HIILADAS Y BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (3.00 PZAS), LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TUBERIA DE 3" (222.60 ML), CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 2 (5.00 PZAS), VALVULA DE COMPUERTA DE 3" (3.00 PZA) TOMAS DOMICILIARIAS (61.00 PZAS) INCLUYE VALVULA DE SEGURIDAD (VUM), GUARNICIONES (20.29 ML), PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES (440.71 ML), CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 8 CMS ESPESOR (17.69 M2), PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR, CEMENTO ASFALTICO ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y/O AC-20 (1,924.18 M2)	MANTENIMIENTO DE POZOS DE VISITA EXISTENTES HASTA 3 HIILADAS Y BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (3.00 PZAS), LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TUBERIA DE 3" (235.19 ML), CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 2 (3.00 PZAS), VALVULA DE COMPUERTA DE 3" (4.00 PZA) TOMAS DOMICILIARIAS (61.00 PZAS) INCLUYE VALVULA DE SEGURIDAD (VUM), PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES (422.36 ML), CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 8 CMS ESPESOR (29.97 M2), PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR, CEMENTO ASFALTICO ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y/O AC-20 (1,933.97 M2)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  
**CONTABILIDAD INTERNA**  
 2018 - 2021

*[Firma manuscrita]*  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  
**OBRAS PUBLICAS**  
 Humberto B. [Firma]



# H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

## DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



### TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN:

El Municipio de Río Blanco, Ver., dentro de los términos del contrato CAD/RIOBVZ/OP/2021/013, recibe los trabajos descritos; reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los trabajos, de los materiales empleados o vicios ocultos.

La empresa otorgó la Fianza No 026526-00000 de fecha 11 de agosto de 2021, por un monto de \$150,290.24 expedida por t S.A., a favor del Municipio de Río Blanco, Ver., por el 10% del importe total del contrato; por veinticuatro meses contados a partir de la fecha de este acto de recepción de los trabajos, para responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Así como también se entrega en este acto, los planos finales y demás documentación, como lo establece el Artículo 212 Fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

RECIBE

POR EL MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.



OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021

*Humberto Rodriguez Peña*

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.



CONTRALORIA  
INTERNA

2018-2021

L.C. HÉCTOR SANCHEZ MARTÍNEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*




H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



  
\_\_\_\_\_  
ING. EDER PALACIOS MENDEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

ENTREGA:  
CONTRATISTA

  
\_\_\_\_\_  
C. ALDO MAURICIO FLORES URBANO  
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
2018 - 2021

  
*Humberto...*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE RIO BLANCO, VER.  
CONTABILIDAD  
ESTERNA  
2018 - 2021