



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINQUIETO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA:		JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ														
FONDO:		FISM-DF-2019		DOMICILIO:		PONIENTE 20 NUM 28 U.H. POTRERILLO 3														
No. DE OBRA:		2019301380008		No DE CONTRATO:		CLURIOEVZOP/2019/004														
DESCRIPCION:		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OXTOTIPEC ENTRE 2a DE OXTOTIPEC Y PRIVADA, COL. XICOTEFEC.		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		\$1,696,792.58														
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.		FECHA DE ELABORACION:		20 DE OCTUBRE DE 2019														
EJERCICIO:		2019		HOJA:		DE														
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA						PRECIOS UNITARIOS						IMPORTE TOTALES					
			VOL.	VOL.	VOL.	VOL.	VOL.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	P. U.	
			PRESU.	ADTL.	DEUC.	FINQ.	PRESU.	ADTL.	DEUC.	FINQ.	PRESU.	ADTL.	DEUC.	FINQ.	PRESU.	ADTL.	DEUC.	FINQ.		
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO																				
32	TRAZO Y INTELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	195.50	21.30	0.00	207.80	\$ 6.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.86	\$ 1,279.39	\$ 146.12	\$ -	\$ -	\$ 1,425.51				
68	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	229.22	211.87	0.00	441.09	\$ 30.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.07	\$ 6,892.95	\$ 6,370.93	\$ -	\$ -	\$ 13,263.58				
57	AFRNE DE TALUZZES Y FONDO A MANO MATERIAL SECO TIPO II EN CEPAS PARA MEJORAR LA EXCAVACION REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	195.92	60.18	0.00	256.10	\$ 35.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.83	\$ 7,019.31	\$ 2,156.25	\$ -	\$ -	\$ 9,176.06				
54	TEJIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIA; INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	18.35	9.13	0.00	27.48	\$ 355.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355.25	\$ 6,518.34	\$ 3,243.43	\$ -	\$ -	\$ 9,762.27				
635	SUBASTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 12" (30 CM) DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PVC) MARCA "POF" PARA DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: EMPAQUE, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	213.86	0.00	0.86	213.00	\$ 509.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 509.00	\$ 108,854.74	\$ -	\$ -	\$ 437.74	\$ 108,417.00				
185	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A T30N, APLACADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MANPOSTERIA ESCALONES BRCCAL Y TAPA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA TRAFICO PESADO, DIAMETRO DE 0.60 A 1.20 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M. DE PROFUNDIDAD BASANTE HOR. 1.25M	PZA	3.00	0.00	1.00	2.00	\$ 9,064.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,064.02	\$ 27,192.06	\$ -	\$ -	\$ 9,064.02	\$ 18,128.04				
42	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA), INCLUYE VOLTEO CON PALA	M3	103.54	34.34	0.00	137.88	\$ 329.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329.22	\$ 34,087.44	\$ 11,305.41	\$ -	\$ -	\$ 45,352.85				
41	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BALARINA), INCLUYE VOLTEO CON PALA	M3	94.87	103.36	0.00	198.23	\$ 109.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.37	\$ 10,375.93	\$ 11,304.48	\$ -	\$ -	\$ 21,680.42				
766	ACARREO EN CAMION 16 KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO FLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA	M3	174.66	115.06	0.00	289.72	\$ 46.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.65	\$ 8,147.39	\$ 5,367.55	\$ -	\$ -	\$ 13,515.44				
769	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO FLANO PAVIMENTADO	M3-KM	174.66	63.27	0.00	237.93	\$ 9.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.75	\$ 1,702.34	\$ 616.83	\$ -	\$ -	\$ 2,319.82				
0	DESCARGAS DOMICILIARIAS																			
524	CORTE CON DISCO DE 3.16 CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	133.20	0.00	31.24	101.96	\$ 10.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.87	\$ 1,447.38	\$ -	\$ -	\$ 339.53	\$ 1,108.35				
			SUB-TOTAL HOJA UNO						213,519.57				40,511.06				244,139.33			

ELABORO	VERIFICO	REVISO	REVISOR
JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDER SALACIOS MENDEZ SUPERVISOR DE OBRA	LIC. RENATA LORA TECNOLOGO MUNICIPAL	LIC. RENATA LORA TECNOLOGO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.	
PRESIDENTE MUNICIPAL		PRESIDENTE MUNICIPAL	

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Públicas: 272 727 4225 E-mail obraspublicas@rio-blanco.gob.mx



2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

[illegible]

ELABORO	JOSIMAR YALDIVIA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL
VERIFICO	ING. EIDER PALACIOS MENDEZ SUPERVISOR DE OBRA
REVISO Y VOTO	Ing. Humberto Rodriguez Peralta DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
Ayuntamiento Municipal	LIC. RENATO PATRIZON GOMEZ TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AUTORIDAD BLANCO VERDE	PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 NOC 2021 PRESIDENTE MUNICIPAL

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
 Oficina Obrera's Públicas: 272 727 4225 E mail obraspublicas@ortimex.com
 Tel: conmutador 272 75137

AV. VERACRUZ NO. 1 CENTRO GARCÉS NOROCCO Y NOROCCO, COL. CENTRO,
C.F. 94730, RIO BRIATOS, VERACRUZ
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Públicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicas@oce@outlook.com



H. A. CONTAMINAMIENTO DE RIO BLANCO, VED. 2018 – 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.																			
FONDO:		FISM-DF-2019																			
No. DE OBRA:		2019301380008																			
DESCRIPCIÓN:		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OXTOTIPEC ENTRE 2a DE OXTOTIPEC Y PRIVADA, COL. XICOTEPEC.																			
LOCALIDAD:		RIO BLANCO VER.																			
EJERCICIO:		2019																			
CONTRATISTA:		JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ																			
DOMICILIO:		PONIENTE 20 NUM. 28 U.H. POTRERILLO 3																			
No DE CONTRATO:		CLR/RIOEVZOP/2019/004																			
IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.		\$1,696,792.88																			
FECHA DE ELABORACIÓN:		20 DE OCTUBRE DE 2019																			
HOJA:		DE																			
C O N C E P T O		CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES											
CLAVE	UNIDAD	VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.								
0																					
REHABILITACION DE LINEA DE 3"																					
674	ML	174.00	0.00	0.00	174.00	\$ 147.48	\$ -	\$ -	\$ 147.48	\$ 25,661.32	\$ -	\$ -	\$ 25,661.32								
723	PZA	31.00	12.00	0.00	43.00	\$ 820.54	\$ -	\$ -	\$ 820.54	\$ 25,436.74	\$ 9,846.43	\$ -	\$ 35,283.22								
GUARNICIONES																					
769	ML	372.20	0.00	22.20	350.00	\$ 39.58	\$ -	\$ -	\$ 39.58	\$ 14,731.38	\$ -	\$ -	\$ 13,853.00								
BANQUETAS																					
514	M2	32.04	0.00	31.24	0.80	\$ 232.38	\$ -	\$ -	\$ 232.38	\$ 7,445.46	\$ -	\$ 7,259.55	\$ 125.90								
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO																					
32-1	M2	1,218.00	374.00	0.00	1,592.00	\$ 9.42	\$ -	\$ -	\$ 9.42	\$ 11,473.36	\$ 3,523.03	\$ -	\$ 14,996.64								
555	M3	454.14	0.00	56.35	397.79	\$ 31.58	\$ -	\$ -	\$ 31.58	\$ 14,341.74	\$ -	\$ 1,779.53	\$ 12,562.21								
756	M3	590.38	0.00	73.25	517.13	\$ 46.65	\$ -	\$ -	\$ 46.65	\$ 27,541.23	\$ -	\$ 3,417.11	\$ 24,124.11								
759	M3-KM	590.38	0.00	73.25	517.13	\$ 9.75	\$ -	\$ -	\$ 9.75	\$ 5,756.21	\$ -	\$ 714.19	\$ 5,042.02								
		SUB-TOTAL HOJA UNO				132,388.12				13,369.56				14,049.06		131,738.62					
		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.				SUB-TOTAL HOJA UNO				132,388.12				13,369.56				14,049.06		131,738.62	
ELABORO		VERIFICO		REVISO Y VALIDA		PRES.		PRES.		PRES.		PRES.		PRES.		PRES.					
JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL		ING. ENER PALACIOS MENDEZ SUPERVISOR DE OBRA		ING. ROBERTO RODRIGUEZ REINA INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS		LIC. RENATA JIMENES PARRAN JIMENEZ TENDERO MUNICIPAL		PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL		PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL		PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 ING. DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL					

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte y Sur No. 4, Col. Centro. C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz
Tel. conmutador 272 75137 Oficina Obras Públicas: 272 727 4225 E mail obraspublicas@rio-blanco.mx



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



FINQUIITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ	
FONDO: FISM-DF-2019		DOMICILIO: PONIENTE 20 NUM. 28 U.H. POTREFILLO 3	
No. DE OBRA: 2019301380008		No DE CONTRATO: CL/RIOBLANCO/2019/004	
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OXTOTIPEC ENTRE 2a DE OXTOTIPEC Y PRIVADA, COL. XICOTEEPEC		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$1,696,792.68	
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.		FECHA DE ELABORACION: 20 DE OCTUBRE DE 2019	
EJERCICIO: 2019		HOJA: DE	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTE TOTALES					
			VOL.	PRESAL.	VOL.	ARTIL.	VOL.	DEUC.	VOL.	FINQ.	P.U.	ARTIL.	PRESAL.	FINQ.	IMPORTE	IMPORTE
577	BASE HIDRAULICA 70-30% (GRAVA 1.12" - CEMENTANTE) COMPACTADA AL 95% DE SU PISA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M3	243.60	9.70	0.00	253.30	\$ 461.91	\$ -	\$ -	\$ 461.91	\$ 112,521.28	\$ 4,480.53	\$ -	\$ 117,001.80		
467	PAVIMENTO DE CONCRETO: PREMEZCLADO RESISTENCIA NOMINAL DE 18 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, VACUADO CON CARBETILLA Y BOTES. RESISTENCIA F'0-250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 34".	M3	190.84	0.00	9.25	181.59	\$ 2,576.69	\$ -	\$ -	\$ 2,576.69	\$ 481,735.52	\$ -	\$ 23,334.38	\$ 487,901.14		
483A	ELABORACION DE DENTELON DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'0-250 KG/CM2, DE 20 X 40 CM. DE SECCION, INCLUYE: CAMBIO DE MADERA, DESMONTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	25.00	10.77	0.00	35.77	\$ 264.98	\$ -	\$ -	\$ 264.98	\$ 6,624.50	\$ 2,863.83	\$ -	\$ 9,478.33		
527	SUBMINISTRO Y APLICACION DE CURACHETO	M2	1,044.00	0.00	13.72	1,030.28	\$ 12.33	\$ -	\$ -	\$ 12.33	\$ 12,872.32	\$ -	\$ 169.17	\$ 12,703.35		
524	CORTE CON DISCO DE 3.16 CM. DE ESPESOR CON CONTADORA DE DISCO DIAMANTE. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	522.00	0.00	260.24	261.76	\$ 10.87	\$ -	\$ -	\$ 10.87	\$ 5,674.14	\$ -	\$ 2,325.81	\$ 2,845.33		
	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION PARA CALAFATEO DE 10 M.M. DE ANCHO Y 25 M.M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	522.00	0.00	260.23	261.77	\$ 16.71	\$ -	\$ -	\$ 16.71	\$ 8,722.52	\$ -	\$ 4,345.45	\$ 4,374.17		
31A	LIMPIEZA FINAL A MANO. INCLUYE: APILAR DEL MATERIAL EN EL LUGAR Y ACARREOS A PRIMERA ESTACION DE 20.00 M	M2	1,725.50	0.00	125.50	1,600.00	\$ 22.16	\$ -	\$ -	\$ 22.16	\$ 36,237.08	\$ -	\$ 2,781.08	\$ 35,456.00		
ALCANTARILLA																
15	DEBOLUCION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE. INCLUYE AVILE DEL MATERIAL	M3	1.12	0.00	1.12	0.00	\$ 315.69	\$ -	\$ -	\$ 315.69	\$ 353.57	\$ -	\$ 353.57	\$ -		
756	ACARREO EN CAMION 16' KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. INCLUYE CARGA CON MAQUINA	M3	1.48	0.00	1.48	0.00	\$ 46.65	\$ -	\$ -	\$ 46.65	\$ 69.04	\$ -	\$ 69.04	\$ -		
759	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO	M3-KM	1.48	0.00	1.48	0.00	\$ 9.75	\$ -	\$ -	\$ 9.75	\$ 14.43	\$ -	\$ 14.43	\$ -		
817-2	SUBMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACEIRO ESTRUCTURAL (DIFERENTES PERFILES), INCLUYE: 2 MANOS DE PRIMER Y PINTURA AMARILLA TRAFICO DE ESMALTE. MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	441.69	0.00	441.69	0.00	\$ 51.79	\$ -	\$ -	\$ 51.79	\$ 22,875.13	\$ -	\$ 22,875.13	\$ -		
SUB-TOTAL HOJA UNO 699,699.83 7,334.38 57,274.06 648,790.13																

ELABORO	VERIFICO	REVISOR	H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDER PALACIOS MENDOZA SUPERVISOR DE OBRA	ING. HIRSHY RODRIGUEZ REIZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	LIC. RENATA JUAREZ PACHECO TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			
PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL INGENIERO VELASQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL			

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte y Sur, Calle 4, Col. Centro, C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz
Tel. conmutador 272 75137 Oficina Obras Públicas: 272 727 4225 E-mail obraspublicas@rioablancover.com



2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

[illegible]

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94130, Río Blanco, Veracruz
 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E-mail obraspublicas@rblanco.ccutlook.com
 Tel: conmutador 272 75137

Tel: conmutador 272 75137



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS




FINQUIITO DE OBRA

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.		CONTRATISTA: JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ														
FONDO: FISM-DF-2019		DOMICILIO: FONIENTE 20 NUM 28 U.H. POTREFILLO 3														
No. DE OBRA: 2019301380008		No DE CONTRATO: CL/RIOEVZ/OP/2019004														
DESCRIPCION: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OXTOTIPEC ENTRE 2a DE OXTOTIPEC Y PRIVADA, COL. XICOTEFEC.		IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A. \$1,696,792.88														
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.		FECHA DE ELABORACION: 20 DE OCTUBRE DE 2019														
EJERCICIO: 2019		HOJA: DE														
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES TOTALES					
			VOL. PRESU.	VOL. ADITL.	VOL. DEDUC.	VOL. FINQ.	P. U. PRESU.	P. U. ADITL.	P. U. DEDUC.	P. U. FINQ.	IMPORTE PRESU.	IMPORTE ADITL.	IMPORTE DEDUC.	IMPORTE FINQ.		
REPOSICION DE CONCRETO SOBRE CALLE EXISTENTE																
525	CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	MIL	18.00	52.90	0.00	70.90	\$ 12.33	\$ -	\$ -	\$ 12.33	\$ 221.94	\$ 652.26	\$ -	\$ 874.20		
15	DEBOLCONA MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE. INCLUYE AVILE DEL MATERIAL	M3	3.24	5.61	0.00	8.85	\$ 315.69	\$ -	\$ -	\$ 315.69	\$ 1,022.34	\$ 1,771.02	\$ -	\$ 2,753.86		
467	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA FORMAL DE 18 CM. DE ESPESOR. PROMEDIO VACHADO CON CARRETELLA Y BOTES. RESISTENCIA F-2500 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 34".	M3	3.24	5.61	0.00	8.85	\$ 2,576.69	\$ -	\$ -	\$ 2,576.69	\$ 8,348.48	\$ 14,455.23	\$ -	\$ 22,853.71		
EXTRAORDINARIOS																
645	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO RD-26 DE 1 1/2" (38 MM.) DE DIAMETRO CON CAMPANA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	MIL	0.00	174.00	0.00	174.00	\$ 56.87	\$ -	\$ -	\$ 56.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,895.38	\$ 9,895.38	
E-01	INTERCONEXION DE LINEA EXISTENTE DE 2" A LINEA DE 3" RED DE DISTRIBUCION. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00	\$ 425.77		\$ 425.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,703.08	\$ 1,703.08	
E-02	INTERCONEXION DE LINEA DE 1-1/2" EXISTENTE A 1-1/2". INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00	\$ 214.40	\$ -	\$ -	\$ 214.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 857.60	\$ 857.60	
E-03	COLOCACION DE SEÑALIZACION EN CARRIL PARA DEMILITAR AREA DE TRABAJOS DURANTE TODA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. INCLUYE POSTES, BARRICADAS, CINTA PREVENTIVA, SEGUN MANUAL DE PEMEX	LOTE	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 2,575.00	\$ -	\$ -	\$ 2,575.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,575.00	\$ 2,575.00	
E-04	LIMPIEZA DE TUBERIA DE ACERO DE 12 A 24". CON CHORRO DE ARENA SILICA A METAL BLANCO SAND BLASTEO	M2	0.00	17.24	0.00	17.24	\$ 962.15	\$ -	\$ -	\$ 962.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,587.47	\$ 16,587.47	
E-05	ESTUDIO DE INTEGRIDAD EXTERIOR DE CADA DUCTO CON ESPECIALISTAS NIVEL I Y II.	EST.	0.00	4.00	0.00	4.00	\$ 35,142.42	\$ -	\$ -	\$ 35,142.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,569.68	\$ 140,569.68	
E-06	SUMINISTRO Y APLICACION DE RAM 100 EN TUBERIA DE ACERO EXISTENTE DE 12" A 24" DE DIAMETRO, APLICANDO A 40 MILESIMAS DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.00	17.24	0.00	17.24	\$ 6,926.65	\$ -	\$ -	\$ 6,926.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,415.45	\$ 119,415.45	
SUB-TOTAL HOJA UNO												9,593.25	16,878.61	291,603.65	315,075.43	

ELABORO JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL	VERIFICO ING. EDER PALACIOS MENDEZ SUPERVISOR DE OBRA	REVISOR LIC. RENATA ADITHY PATL RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL	PAGO LIC. RENATA ADITHY PATL RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021
---	--	---	--	---

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94750, Rio Blanco, Ver. acrliz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Públicas, 272 727 4225 E_mail obraspublicasrio@outlook.com



FINIQUITO DE OBRA

[illegible]

H. AYUNTA...

REVISOR Y ALCALDE
MAYOR
2027
H. M. B. L. A. S.
CONSEJO CONSTITUCIONAL
INSTRUMENTO REGISTRO PENAL
INSTRUMENTO DE LAS B. L. A. S.
N. V. P. A. S.

El ABORO

ELABORO	VERIFICO
 SIMAR VALDIVIA HERNANDEZ	 ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ SUPERVISOR DE OBRA

REVISOR Y ABOGADO
HONORABLE
COMISIONADO GENERAL DE INMIGRACION Y CIUDADANIA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MED. ANDRÉS VELÁSQUEZ
2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte y Sur 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: 272 75137 Oficina Obrera y Peticiones: 272 727 4225 E-mail obraspublicasrioblanco@outlook.com