



MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.	CONTRATISTA:	JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
No. DE OBRA:	2019301380008	DOMICILIO:	PCNIENTE 20 NUM.28 U.H. POTRERILLO 3
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OXTOTIPEC ENTRE 2a DE OXTOTIPEC Y PRIVADA, COL. XICOTEPEC.	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.	08 DE JULIO DE 2019 A 07 DE AGOSTO DE 2019	
No. DE CONTRATO:	CLR/RIOBVZ/O/P/2019/004	FECHA DE ELABORACIÓN:	HOJA 1
		07 DE AGOSTO DE 2019	DE 1

% DE ANTICIPO:	IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:	IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:	ESTIMACIÓN No.:
30%	\$509,037.80	\$1,696,792.68	1 (UNO)

No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
1 (UNO)	08 DE JULIO DE 2019 A 07 DE AGOSTO DE 2019	\$ 407,237.65	\$ 65,158.02	\$ 472,395.67	\$ 141,718.70	\$ 2,036.19		\$ 143,754.89	\$ 328,640.78	28%
	TOTALES:	\$ 407,237.65	\$ 65,158.02	\$ 472,395.67	\$ 141,718.70	\$ 2,036.19		\$ 143,754.89	\$ 328,640.78	28%

SALDO POR EJERCER:	\$1 224,397.01
---------------------------	-----------------------

SALDO POR EJERCER:	\$1,224,397.01	SALDO POR AMORTIZAR:	\$367,319.10
ELABORO		REVISO Y Vo. Bp.	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AUTORIZO RIO BLANCO, VER.			

				OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021
JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ CONTRATISTA	ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ SUPERVISOR DE OBRA		ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



H. AYUTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTADO DE CUENTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA											
MUNICIPIO: RIO BLANCO VER.			CONTRATISTA: JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ								
No. DE OBRA: 2019301380008			DOMICILIO: PONIENTE 20 NUM 28 U.H. POTRERILLO 3								
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OXTOTIPEC ENTRE 2a DE OXTOTIPEC Y PRIVADA, COL. XICOTEPEC.			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN								
LOCALIDAD: RIO BLANCO VER.			08 DE AGOSTO DE 2019 A 24 DE AGOSTO DE 2019								
No. DE CONTRATO: CLR/RIOBVZ/OP/2019/004			FONDO: CLR/RIOBVZ/OP/2019/004			FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE AGOSTO DE 2019			HOJA 1 DE 1		
% DE ANTICIPO: 30%			IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.: \$509,037.80			IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.: \$1,696,792.68			ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS)		
No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTIM.	IMPORTE DE ESTIMA. CIVIL	AMORTIZACIÓN CIVIL	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR CIVIL	AVANCE FINANCIERO	
1 (UNO)	08 DE JULIO DE 2019 A 07 DE AGOSTO DE 2019	\$ 407,237.65	\$ 65,158.02	\$ 472,395.67	\$ 141,718.70	\$ 2,036.19		\$ 143,754.89	\$ 328,640.78	28%	
2 (DOS)	08 DE AGOSTO DE 2019 A 24 DE AGOSTO DE 2019	\$ 709,830.76	\$ 113,572.92	\$ 823,403.68	\$ 247,021.10	\$ 3,549.15		\$ 250,570.25	\$ 572,833.43	49%	
TOTALES:		\$ 1,117,068.41	\$ 178,730.95	\$ 1,295,799.36	\$ 388,739.81	\$ 5,585.34		\$ 394,325.15	\$ 901,474.21	76%	
SALDO POR EJERCER:		\$400,993.32		SALDO POR AMORTIZAR: \$120,298.00							
ELABORO											
REVISOR Y Vº. Bo.											
JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ			ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ			ING. HUMBERTO RODRIGUEZ			AUTORIZADO		
CONTRATISTA			SUPERVISOR DE OBRA			DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			AUTORIZADO		

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTADO DE CUENTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA			
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.	CONTRATISTA:	JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
No. DE OBRA:	2019301380008	DOMICILIO:	PONIENTE 20 NUM 28 U.H. POTRERILLO 3
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OXTOTIPEC ENTRE 2a DE OXTOTIPEC Y PRIVADA, COL. XICOTEPEC.	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.	FECHA DE ELABORACIÓN:	25 DE AGOSTO DE 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019
No. DE CONTRATO:	CLR/RIOBVZ/OP/2019/004	FONDO:	HOJA
		CLR/RIOBVZ/OP/2019/004	DE
			1
			1

% DE ANTICIPO:	IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:	IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:	ESTIMACIÓN No.:
30%	\$509,037.80	\$2,201,972.68	3 (TRES)

No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTM.	IMPORTE DE ESTIMA. C/IVA.	AMORTIZACIÓN C/IVA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C/IVA	AVANCE FINANCIERO
1 (UNO)	08 DE JULIO DE 2019 A 07 DE AGOSTO DE 2019	\$ 407,237.65	\$ 65,158.02	\$ 472,395.67	\$ 141,718.70	\$ 2,056.19		\$ 143,754.89	\$ 328,640.78	21%
2 (DOS)	03 DE AGOSTO DE 2019 A 24 DE AGOSTO DE 2019	\$ 709,830.76	\$ 113,572.92	\$ 823,403.68	\$ 247,021.10	\$ 3,549.15		\$ 250,570.25	\$ 572,833.43	37%
3 (TRES)	25 DE AGOSTO DE 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 610,846.05	\$ 97,703.37	\$ 708,549.42	\$ 120,298.00	\$ 3,053.23		\$ 123,351.23	\$ 584,998.19	32%
	TOTALES:	\$ 1,727,914.46	\$ 276,434.31	\$ 2,004,148.77	\$ 509,037.80	\$ 8,638.57		\$ 517,676.37	\$ 1,486,472.40	91%

SALDO POR EJERCER: \$197,823.91

SALDO POR AMORTIZAR: \$0.00

ELABORO	REVISOR Y Vº. Bo.	AUTORIZO
JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ	ING. EDER PALACIOS MENDEZ	ING. HUMBERTO ROBERTO GONZALEZ
CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
2018 – 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



ESTADO DE CUENTA

DATOS GENERALES DE LA OBRA			
MUNICIPIO:	RIO BLANCO VER.	CONTRATISTA:	JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ
No. DE OBRA:	2019301380008	DOMICILIO:	PONIENTE 20 NUM 28 U.H. POTRERILLO 3
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OXTOTIPEC ENTRE 2a DE OXTOTIPEC Y PRIVADA, COL. XICOTEPEC	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	
LOCALIDAD:	RIO BLANCO VER.	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2019	
No. DE CONTRATO:	CLR/RIOBVZ/OP/2019/004	FONDO:	CLR/RIOBVZ/OP/2019/004
		FECHA DE ELABORACIÓN:	HOJA 1 DE 1

% DE ANTICIPO:	30%	IMPORTE DE ANTICIPO CON I.V.A.:	\$509,037.80	IMPORTE DE CONTRATO CON I.V.A.:	\$2,201,972.68	ESTIMACIÓN No.:	4 (CUATRO)
----------------	-----	---------------------------------	--------------	---------------------------------	----------------	-----------------	------------

No.	PERIODO	ESTIMACION SIN IVA	IVA DE LA ESTM.	IMPORTE DE ESTIMA. C.I.V.A.	AMORTIZACIÓN C.I.V.A	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	OTROS	TOTAL DE DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR C.I.V.A	AVANCE FINANCIERO
1 (UNO)	08 DE JULIO DE 2019 A 07 DE AGOSTO DE 2019	\$ 407,237.65	\$ 65,158.02	\$ 472,395.67	\$ 141,718.70	\$ 2,036.19		\$ 143,754.89	\$ 328,640.78	21%
2 (DOS)	03 DE AGOSTO DE 2019 A 24 DE AGOSTO DE 2019	\$ 709,830.76	\$ 113,572.92	\$ 823,403.68	\$ 247,021.10	\$ 3,549.15		\$ 250,570.25	\$ 572,833.43	37%
3 (TRES)	24 DE AGOSTO DE 2019 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 610,646.05	\$ 97,703.37	\$ 708,349.42	\$ 120,298.00	\$ 3,053.23		\$ 123,351.23	\$ 584,998.19	32%
4 (CUATRO)	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2019	\$ 210,655.58	\$ 33,704.89	\$ 244,360.47	\$ 0.00	\$ 1,053.28		\$ 1,053.28	\$ 243,307.19	11%
	TOTALES:	\$ 1,938,370.04	\$ 310,139.21	\$ 2,248,509.25	\$ 509,037.80	\$ 9,661.85		\$ 518,729.65	\$ 1,729,779.59	102%

SALDO POR EJERCER: **-\$46,536.57**

SALDO POR AMORTIZAR: **\$0.00**

ELABORO	REVISO Y Vo. Bó.	AUTORIZO
JOSIMAR VALDIVIA HERNANDEZ CONTRATISTA	ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ SUPERVISOR DE OBRA	Humberto Rodríguez Peña AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021

Av. Veracruz No.7 entre Calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: conmutador 272 75137 Oficina Obras Publicas: 272 727 4225 E_mail obraspublicasrioblanco@outlook.com