



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

No DE OBRA 2021301380011, Contrato CLI/RIOBVZ/OP/2021/007: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE HIDALGO-MARTÍN TORRES ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y NORTE 13, COL. UNIÓN Y PROGRESO

Con fecha 09 de agosto del año en curso, la empresa contratista: Corporativo Constructor DANIMAR S. A de C.V.; comunicó a la Dirección de Obras Públicas, la terminación de los trabajos relativos al contrato CLI/RIOBVZ/OP/2021/007, motivo por el cual se levanta la presente acta conforme a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 212 del Reglamento de la citada Ley; así como la cláusula Decima Séptima del contrato de obra en comento; con la finalidad de hacer constar el estado que guarda la obra para la entrega recepción de los trabajos. Construcción de Pavimentación calle Hidalgo-Martín Torres entre calles Benito Juárez Norte 13, Col. Unión y Progreso amparados en el contrato de Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado de fecha 30 de abril de 2021, celebrado por una parte por el Municipio de Río Blanco y por la otra la empresa Corporativo Constructor DANIMAR S.A de C.V.

[Firma manuscrita]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

LUGAR Y FECHA:

En la colonia Unión y Progreso Municipio de Río Banco, Ver., siendo las 12.18 horas del día 19 de agosto del año 2021, se reunieron los C. Ing. Humberto Rodríguez Peña, Director de Obras Públicas; Ing. Eder Palacios Méndez Supervisor de Obra adscrito a la Dirección de Obras públicas y C. Erika Daniela Márquez Noriega, Representante Legal de la empresa.

ANTECEDENTES:

El contrato No CLI/RIOBVZ/OP/2021/007 de fecha 20 de abril de 2021, adjudicado como resultado del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, habiendo seguido el procedimiento correspondiente con base a lo establecido en los Artículos 34 fracción II, 49 Y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. CONTRALORIA INTERNA 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el 62 del Reglamento de la citada Ley.

Con fecha 30 de marzo de 2021, mediante Acta No 14 el Consejo de Desarrollo Municipal; autoriza la inversión para realizar la obra con recursos del Programa de Inversión FISM-DF 2021.

IMPORTE CONTRACTUAL:

Importe del contrato con I.V.A incluido: **\$2'985,518.99** (Dos millones novecientos ochenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos 99/100 M.N)

FIANZAS OTORGADAS:

La empresa otorgó la **Fianza No 020541-00000** de fecha 30 de abril de 2021, por un monto de **\$257,372.33** expedida por Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora S.A. de C.V., a favor de Municipio de Río Blanco, Ver.; para garantizar el **cumplimiento** del contrato de obra No **CLI/RIOBVZ/OP/2021/007**, como lo establece la Cláusula Decima Segunda del Contrato en referencia.

Y **Fianza No Fianza No 020540** de fecha 30 de abril de 2021, por un monto de **\$895,655.70** expedida por Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora S.A. de C.V., a favor del Municipio de Río Blanco, Ver., para garantizar la debida aplicación del **anticipo** o devolución en su caso de que el mismo no sea amortizado totalmente como lo establece la cláusula Decima Segunda del Contrato.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Fecha de inicio contractual: 03 de mayo de 2021

Fecha contractual de terminación: 09 de agosto de 2021

Fecha de inicio real: 03 de mayo de 2021

Fecha de terminación real: 09 de agosto de 2021

Daniel Vazquez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
CONTRALORIA INTERNA
2018 - 2021

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



ANTICIPO OTORGADO:

\$895,655.70 (Ochocientos noventa y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 70/100 M.N), incluido el impuesto al valor agregado (IVA), estipulado en la cláusula Novena del contrato.

INVERSIÓN EJERCIDA: \$2'985,518.99

	IMPORTE CON I.V.A	PERIODO DE EJECUCIÓN
ANTICIPO	\$ 895,655.70	
ESTIMACIÓN 1	\$ 1'545,923.50	DEL 03 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2021
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$ 543,939.79	DEL 28 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DE 2021
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 2'985,518.99	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

META PROGRAMADA	META REALIZADA
DRENAJE SANITARIO (139.40 ML), POZO DE VISITA DE 1.50 M PROFUNDIDAD(2.00 PZAS), POZO DE VISITA DE 1.75 M PROFUNDIDAD(3.00 PZAS), DESCARGAS DOMICILIARIAS (126.60 ML), REGISTROS DE 0.40X 0.60 X 1.00 M(18.00 PZAS), LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" (163.93 ML), CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 2 (4.00 PZA), VALVULA DE COMPUERTA DE 3" (2.00 PZA), TOMAS DOMICILIARIAS (18.00 PZAS)INCLUYE VALVULA DE SEGURIDAD(VUM), GUARNICIONES (484.89 ML), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES (484.89 ML), BANQUETAS (546.85 M2), PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(262.05 M3), POSTE METALICO DE 7 M DE ALTURA 4" 1 BRAZO METALICO DE 1.00 M (4.00 PZAS), POSTE METALICO DE 7 M DE ALTURA 4" 2 BRAZOS METALICOS DE 1.00 M (5.00 PZAS)	DRENAJE SANITARIO (80.80 ML), POZO DE VISITA DE 1.50 M PROFUNDIDAD(3.00 PZAS), DESCARGAS DOMICILIARIAS (53.81 ML), REGISTROS DE 0.40X 0.60 X 1.00 M(15.00 PZAS), LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3" (163.46 ML), CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 2 (2.00 PZA), VALVULA DE COMPUERTA DE 3" (2.00 PZA), TOMAS DOMICILIARIAS (17.00 PZAS)INCLUYE VALVULA DE SEGURIDAD(VUM), GUARNICIONES (334.81 ML), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES (167.88 ML), BANQUETAS (416.03 M2), PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(225.24 M3), POSTE METALICO DE 7 M DE ALTURA 4" 1 BRAZO METALICO DE 1.00 M (8.00 PZAS), LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO METALICO DE 7 M DE ALTURA 4" 1 BRAZO METALICO DE 1.00 M (8.00 PZAS), MUFA CON INTERRUPTOR (2.00 PZAS).

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. CONTRALORIA INTERNA 2018 - 2021



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED 100 W (14.00 PZAS), MUFA CON INTERRUPTOR (1.00 PZA), JARDINERA DE SECCION EXTERIOR 1.70 X 1.80 Y 0.65 MTS DE ALTURA (3.00 PZAS) INCLUYEN TIERRA, PASTO Y PLANTAS DE ORNATO

EXTRAORDINARIOS:

JARDINERA EN FORMA TRIANGULAR DE 6.30X5.90X8.75 FORRADA CON RESINTO NEGRO DE 20 X 40 CM INCLUYE RELLENO CON TIERRA VEGETAL (1.00 PZA), JARDINERA EN FORMA TRIANGULAR DE 7.85X6.52X10.75 FORRADA CON RESINTO NEGRO DE 20 X 40 CM INCLUYE RELLENO CON TIERRA VEGETAL (1.00 PZA), JARDINERA EN FORMA TRIANGULAR DE 6.40X4.53X4.51 FORRADA CON RESINTO NEGRO DE 20 X 40 CM INCLUYE RELLENO CON TIERRA VEGETAL (1.00 PZA), JARDINERA EN FORMA TRIANGULAR DE 5.63X3.95X3.95 FORRADA CON RESINTO NEGRO DE 20 X 40 CM INCLUYE RELLENO CON TIERRA VEGETAL (1.00 PZA), JARDINERA EN FORMA TRIANGULAR DE 4.00X4.00X4.00 FORRADA CON RESINTO NEGRO DE 20 X 40 CM INCLUYE RELLENO CON TIERRA VEGETAL (1.00 PZA), JARDINERA DE SECCION DE 23.48 MTS DE PERIMETRO FORRADA CON RESINTO NEGRO DE 20 X 40 CM INCLUYE RELLENO CON TIERRA VEGETAL (1.00 PZA), JARDINERA DE SECCION DE 27.12 MTS DE PERIMETRO FORRADA CON RESINTO NEGRO DE 20 X 40 CM INCLUYE RELLENO CON TIERRA VEGETAL (1.00 PZA), JARDINERA FORMA DE REDONDEL CON PERIMETRO DE 6.00 Y 0.65 MT DE PERIMETRO FORRADA CON RESINTO NEGRO DE 20 X 40 CM INCLUYE RELLENO CON TIERRA VEGETAL (1.00 PZA), FIRME DE CONCRETO (372.00 M2), RESINTO DE DIFERENTES COLCORES DE 40 X 60 CM (372.00 M2), REABILITACION DE POSTE DE ALUMBRADO (3 PZAS)

Handwritten signature in blue ink

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021

Handwritten signature in blue ink

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
CENTRALORIA INTERNA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN:

El Municipio de Río Blanco, Ver., dentro de los términos del contrato CLI/RIOBVZ/OP/2020/007, recibe los trabajos descritos; reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los trabajos, de los materiales empleados o vicios ocultos.

La empresa otorgó la Fianza No 028298-00000 de fecha 09 de agosto de 2021, por un monto de \$298,551.90 expedida por expedida por Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora S.A. de C.V., a favor del Municipio de Río Blanco, Ver., por el 10% del importe total del contrato; por veinticuatro meses contados a partir de la fecha de este acto de recepción de los trabajos, para responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Así como también se entrega en este acto, los planos finales y demás documentación, como lo establece el Artículo 212 Fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Daniel Vazquez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

[Signature]

RECIBE

POR EL MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.



OBRAS PÚBLICAS

2018 - 2021

Humberto Rodríguez Peña

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.



CONTRALORIA INTERNA

2018 - 2021

[Signature]

L.C. HECTOR MARTÍNEZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



[Handwritten signature of Eder Palacios Menendez]

ING. EDER PALACIOS MENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ENTREGA:
CONTRATISTA

[Handwritten signature of Erika Daniela Márquez Noriega]

C. ERIKA DANIELA MÁRQUEZ NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
2018 - 2021



[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
CONTRALORIA
INTERNA
2018 - 2021

